

2025-12 DICIEMBRE.



100 %

## MOVIMIENTO DE TIERRAS



98 %

# ELECTRICIDAD




100 %

## CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




98 %

## FONTANERIA - CLIMATIZACION




100 %

## SANEAMIENTO



100%

## CARPINTERIAS EXTERIORES



100 %

## CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




90 %

## ACABADOS Y PINTURAS




100 %

CUBIERTAS



100 %

## CARPINTERÍAS MADERA



2025-12 DICIEMBRE.

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Vista interior de armario a falta de barra



Fotografía 2. Situación unidades exteriores climatización mód. A



Fotografía 3. Vista pasillo comunitario desde mod. E mirando a F.



Fotografía 4. Pasillo comunitario bloques B y C y rampa



Fotografía 5. Alzado interior alicatado en planta baja Mod. E, F, G



Fotografía 6. Levantamiento de patio privativo mod. B