








2026-08 AGOSTO

	96 % MOVIMIENTO DE TIERRAS		35 % ELECTRICIDAD
	85 % CIMENTACION Y ESTRUCTURAS		65 % FONTANERIA - CLIMATIZACION
	86 % SANEAMIENTO		24 % CARPINTERIAS EXTERIORES
	67 % CERRAMIENTOS Y DIVISIONES		0 % PINTURAS
	58 % CUBIERTAS		0 % CARPINTERÍAS MADERA



2026-08 AGOSTO

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Trabajos para acometida de electricidad



Fotografía 2. Reposición adoquinado zona acometida




Fotografía 3. Inicio trabajos cimentación bloque de fachada



Fotografía 4. Inicio trabajos cimentación bloque de fachada



Fotografía 5. Continúan trabajos interiores viviendas taller



Fotografía 6. Continúan trabajos interiores viviendas taller