

2026-09 SEPTIEMBRE



100 %

MOVIMIENTO DE TIERRAS



2 %

ELECTRICIDAD




44 %

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS




0 %

FONTANERIA - CLIMATIZACION




8 %

SANEAMIENTO



0 %

CARPINTERIAS EXTERIORES



2 %

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES




0 %

ACABADOS Y PINTURAS



6 %


CUBIERTAS



0 %

CARPINTERÍAS MADERA

AVANCE



2026-09 SEPTIEMBRE


ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Pilares planta baja



Fotografía 2. Encofrado para forjado cubre-baja



Fotografía 3. Encofrado para forjado cubre-baja



Fotografía 4. Apertura de hueco 2ª fase para acceso material



Fotografía 5. Trabajos de albañilería en plantas sótano



Fotografía 5. Trabajos de albañilería en plantas sótano