







2026-09    SEPTIEMBRE.

|                                                                                     |                                    |                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | 100 %<br>MOVIMIENTO DE TIERRAS     |    | 50%<br>ELECTRICIDAD               |
|    | 100 %<br>CIMENTACION Y ESTRUCTURAS |    | 80%<br>FONTANERIA - CLIMATIZACION |
|   | 90 %<br>SANEAMIENTO                |  | 25 %<br>CARPINTERIAS EXTERIORES   |
|  | 95%<br>CERRAMIENTOS Y DIVISIONES   |  | 0 %<br>PINTURAS                   |
|  | 95 %<br>CUBIERTAS                  |  | 0 %<br>CARPINTERÍAS MADERA        |



# PUNTAL DE SAN ANTONIO

2026-09 SEPTIEMBRE.

# ESTADO DE LAS OBRAS

ANEXO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1. Vista cocina vivienda c/Tabarca



Fotografía 2. Comienzo enfoscado fachada posterior



Fotografía 3. Vista cocina en c/ Las Melias



Fotografía 4. Vista patios interiores promoción



Fotografía 5. Preparación fachadas antes del enfoscado.



Fotografía 6: Vista de baño alicatado